社会資本総合整備計画 事後評価書

<u> </u>			<u> </u>						
計画の名称	南丹市における循環	農のみちの実現(第3期)							
計画の期間	令和02年度	~ 令和06年度 (5年	間)					重点配分対象の該当	
交付対象	南丹市								
計画の目標	下水道整備及び健全	全な維持管理を行い、安全	・安心、快適な暮らしを実現し、良好	子な環境を創造する。					
全体事業費	費(百万円) 合	計(A + B + C + D)	107 A	107 B	0 C	0 D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0 %

			 画の成果目標(定量的打	旨標)						
			定量的指標の現況値及び目標値							
番号	定量的指標の定	当初現況値	中間目標値	最終目標値						
						当初	R4末	R6末		
1	効率的かつ計画的な下水道整備を行い、現在の下水道整備率92.2%(令和元年)を	94.6%(令和6年)に引	き上げ、下水道未普及	の解消	を図る。					
	下水道の整備率					92%	93%	95%		
	整備済み面積/計画面積(668.8ha)									
2	人口減少による使用料収入の減少や施設の老朽化等の課題に対応するため、施設の統	廃合による広域化・共同化 を	行い、安定的な施設の	管理運	営に努める。					
	施設の統廃合による広域化・共同化					0%	80%	100%		
	整備済み延長 / 整備管路総延長 L = 7 0 0 m									
			T			T				
	備考等	個別施設計画を含む -	国土強靭化を含む	-	定住自立圏を含む	- 連携中枢都市圏を含む	- 流域水循環計画を含む	- 地域再生計画を含む -		

案件番号: 0000691825

A 基幹事業																	
		事業	地域	1	直接		番則 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名 /] (年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別		間接		「作品力リー	作金刀リ 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	R02 R0)3 R04	R05 R06	(百万円)	便益比	策定状況
			実施する	ることによ	にり期待:	される効果											
		備考							1								
下水道事業		下水道	一般	南丹市	直接	南丹市	管渠(新設	面整備 (未普及解消)	A=5.2ha L=0.7km	南丹市				31		-
	A07-001						汚水)										
		通常の下水道(未普及解消)															
		下水道	一般	南丹市	直接	南丹市	管渠(新設	施設の統廃合に伴う公共	A=49.2ha L=0.7km	南丹市				76		-
	A07-002						汚水)		下水道接続管きょ等の整								
									備								
			1				-1						<u> </u>				
		広域化推	 進														
				T							小計				107		
											15 8.				_		
				T	$\overline{}$	T					合計				107		
											Н				101		
				T		T	T	l									
							1		T								1
			1						1		1						
													•	•			

1 案件番号: 0000691825

	事後評価
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業担当課による評価	令和7年4月
	公表の方法 市ホームページによる公表
事業効果の発現状況	
争未刈未の光坑仏爪	南瓜加田区八大2加田公区の等段敕供が完了し、下水道主並及の銀道を図ることができた。また、施設絃廃今車業(主和智加田
ウ 見め北海に即油ナフ	南丹処理区八木2処理分区の管路整備が完了し、下水道未普及の解消を図ることができた。また、施設統廃合事業(志和賀処理区を殿田処理区へ)が完了し、維持管理コスト低減により安定的な施設の管理運営に繋がった。
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項(今後の方針等)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	引)の社会資本総合整備計画を策定し、引き続き下水道の整備を推進します。

案件番号: 0000691825

目	標値の達成状況												
番号	指標(略	にの足が、状況 指標(略称) 3.標値/実績値 日標値と実績値に美が出た更因											
	目標値 /	実績値	目標値と実績値に差が出た要因										
1	整備済面	i積/計画面積668.8ha											
	最 終 目標値	95%	上木崎町地区面整備完成予定が他事業との工程調整の結果、令和7年度となったため。										
	最 終 実績値	94%											
	整備済延	整備済延長/整備計画延長											
2	最 終 目標値	100%											
	最 終 実績値	100%											

1



