

平成22年度 事業評価（事業活動記録）

事業No. 1016

所管部局	土木建築部	所管課	都市計画課	担当者名	石田 真包
事業名	土地区画整理事業			事業分類	ハード事業
細事業名	内林町土地区画整理事業			政策体系	363
会計	一般会計	科目	8.土木 - 4.都市 - 2.土地		

1. 事業の概要

将来的に、南丹市に帰属される市道の舗装工事を実施することにより、地区内の交通網の仕上げを行う。

2. 事業の目的と必要性

①施策で目指す目標との関連付け

人口フレームの定住化人口の目標を達成するための効果的な事業であり、快適な住環境の創造を目指し若者等の定住化を進める。

②事業を実施する必要性

無秩序な市街化の防止と、進みつつある市街化の拡大に対処するため公共施設の一体的な整備改善を行い、健全で良好な市街地の造成を図る。

3. 事業費の推移

	単位	平18決算	平19決算	平20決算	平21決算	平22予算	平23計画	平24計画
決算額または計画額	千円	29,723	0	12,000	4,000	3,000	3,000	0
うち一般職・嘱託職・臨時職の給与および共済費等	千円	0	0	0	0	0	0	0
財源内訳	使用料・手数料等	千円	0	0	0	0	0	0
	国・府支出金	千円	0	0	0	0	0	0
	地方債	千円	0	0	0	0	0	0
	一般財源	千円	29,723	0	12,000	4,000	3,000	3,000
職員等の従事人員	人/年	—	—		0.85			
人件費	千円	—	—		5,446			
事業費総額	千円	—	—		9,446			

※事業費を要しない場合は「0」、事業を実施しない場合は「空白」で表示。
 ※千円未満を四捨五入し表示しているため、合計等が一致しない場合がある。
 ※平成21年度の繰越分 4,000千円 主な繰越事業費の内訳 負担金 4,000千円(区画道路舗装工)

4. 主な事業費の内訳

負担金 4,000,000円（区画道路舗装工）

5. 事業結果の概要

区画道路6路線L=240m、A=1,159㎡完了、供用開始。

6. 活動の詳細

活 動 内 容	活動日又は時期	活 動 結 果 等
(1) 整備事業		
内林町地区 地区北側の「京都進光悦村」と有機的に連携するための都市計画道路と地区内の基盤施設を一体的に整備し、良好な住宅・宅地を供給することにより、京都新光悦村と一体となった個性的で魅力ある拠点空間を創造すると共に、中心市街地近接部での人口定着を促し中心市街地の活性化を支援することを目的として事業推進をしている。	事業認可以前より、解散認可まで技術援助を行なう。	総事業費 2,657,000千円 事業期間 平成12年度～23年度 進捗率 約91.0%

7. 所属長評価〔平成20年度から改善した点、今後の展開など〕

1. 前年度から改善した点
特になし
2. 今後の展開等
新たな市街地の形成により、定住促進等の取り組みを進める。

【参考】過年度の評価

■平成21年度の所属長評価

- ①有効性・効率性を向上させるため、担当職員と議論を重ねた点
市内の同事業について、事業計画内容の資金計画や整備手法等を検討。
- ②当該事業のアピール事項
南丹市のHPに組合のHPを掲載、または、組合理事会・総会にて事業内容を検討頂いている。
- ③反省点、今後の展開・方向性等
経済の影響を受けるうる事業であるため、慎重に展開することが必要。