

平成23年度 事業評価（事業活動記録）

事業No. 928

政策体系	36	事業分類	ハード事業	所管部局	土木建築部 都市計画課
会計	一般会計	科目	8. 土木費 - 4. 都市計 - 2. 土地区 現年		
事業名	土地区画整理事業				
細事業名	土地区画整理事業				
評価表作成者				土木建築部 都市計画課	石田 真包

1. 事業の概要

将来的に、南丹市に帰属される市道の築造工事を実施することにより、地区内の交通網の仕上げを行う。

2. 事業の目的と必要性

① 施策で目指す目標との関連付け

人口フレームの定住化人口の目標を達成するための効果的な事業であり、快適な住環境の創造を目指し若者等の定住化をすすめる。

② 事業を実施する必要性

無秩序な市街化の防止と、進みつつある市街化の拡大に対処するため公共施設の一体的な整備改善を行い、健全で良好な市街地の造成を図る。

3. 事業費の推移

	単位	平19決算	平20決算	平21決算	平22決算	平23予算	平24計画	平25計画
決算額または計画額	千円	19,677	21,606	201,243	6,000	9,000	103,750	136,000
うち一般職・嘱託職・臨時職の給与および共済費等	千円	0	0	0	0	0	0	0
財源内訳	使用料・手数料等	千円	0	0	0	0	0	0
	国・府支出金	千円	0	0	0	0	0	0
	地方債	千円	0	0	0	0	0	0
	一般財源	千円	19,677	21,606	201,243	6,000	9,000	103,750
職員等の従事人員	人/年	—			0.90			
人件費	千円	—			7,368			
事業費総額	千円	—			13,368			

※事業費を要しない場合は「0」、事業を実施しない場合は「空白」で表示。
 ※千円未満を四捨五入し表示しているため、合計等が一致しない場合がある。
 ※繰越分3,000,000円

4. 主な事業費の内訳

区画道路築造工事負担金3,000,000円（現年）
 区画道路築造工事負担金3,000,000円（繰越）

5. 事業結果の概要

区画道路 1 路線L=102m築造工事施工完了

6. 活動の詳細

1. 内林町地区		
地区北側の「京都新光悦村」と有機的に連携するための都市計画道路と地区内の基盤施設を一体的に整備し、良好な住宅・宅地を供給することにより、京都新光悦村と一体となった個性的で魅力ある拠点空間を創造すると共に、人口定着を促すことを目的として事業推進を行なっている。	都市計画決定から、解散認可まで技術援助を行なう。	総事業費2,657,000千円 施行面積23.0ha 事業期間H12～H23 進捗率約90%

7. 所属長評価 [平成20年度から改善した点、今後の展開など]

将来市道となる区画道路の築造が完了したことにより、公園整備事業に着手することが出来、次年度に公園の供用開始が可能となり、新たな市街地の形成及び地域住民の憩いの空間が提供できることになる。

【参考】過年度の評価

■平成22年度の所属長評価

--

■平成21年度の所属長評価

--