

社会資本総合整備計画 (事後評価書)

令和2年 4 月 日

計画の名称	1 南丹市における循環のみちの実現 (第2期)		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	京都府南丹市
計画の目標			

水道整備及び健全な維持管理を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

計画の成果目標 (定量的指標)

- (1) 土地区画整理関連地区の下水道整備詳細設計を完了する。
- (2) 下水道の整備率を86.7% (H27) から88.8% (H31)に引き上げる。
- (3) 安定した経営及び維持管理を図るため、ストックマネジメント計画を策定する。

定量的指標の定義及び算定式

①下水道整備詳細設計の進捗率

②下水道の整備率

(計画面積 (ha) - 整備済み面積 (ha)) / 計画面積 (668.8ha)

③終末処理場ストックマネジメント計画策定の進捗率

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

(H27当初) (H29末) (H31末)

備考

0.0% 44.9% 100.0%

86.7% 87.5% 88.8%

0.0% 0.0% 100.0%

全体事業費	合計 (A+B+C)	181百万円	A	181百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	------------	--------	---	--------	---	-----	---	-----	------------------------	------

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期

事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
○南丹市上下水道部において事後評価を行う。	○事業終了後 公表の方法 ○市のホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業 上段:計画 下段:実績

A1 下水道事業										事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	H27	H28	H29	H30		
A007-001 A007-002	下水道	過疎	南丹市	直接	-	汚水	新設	面整備 (未普及解消) 詳細設計業務	A=23.4ha L=4,000m A=10.5ha L=2,967m	南丹市	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	9 6
A007-003	下水道	過疎	南丹市	直接	-	汚水	新設	面整備 (未普及解消)	舗装復旧A=1,600㎡ 舗装復旧A=1,600㎡ 面整備A=13.8ha L=3,500m 面整備A=4.2ha L=1,439m	南丹市	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	150 65
A007-004	下水道	過疎	南丹市	直接	-	汚水	新設	終末処理場ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント基本計画策定 ストックマネジメント基本計画策定	南丹市	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	<div style="width:100%; height:10px; background-color:black;"></div>	22 0
											小計 (下水道事業)					181 71
B 関連社会資本整備事業																
C 効果促進事業																

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況		公共水域の保全を目指し、関連する事業との整合を図り、計画的・効率的に下水道の整備を進める事で未整備率の減少が図れた。これにより、住民が安全・安心、快適な暮らしを送れる環境を創造する街づくりを進める事が出来た。			
II 定量的指標の達成状況	指標① 下水道整備詳細設計の進捗率	最終目標値	100.00%	目標値と実績値に差が出た要因	関連する事業との整合を図り、下水道施設詳細設計を行った。
		最終実績値	100.00%		
	指標② 下水道の整備率	最終目標値	88.80%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	87.10%		関連事業と進捗状況の整合を図り、予算の範囲内で効率的な整備を行った。
	指標③ 終末処理場ストックマネジメント計画策定の進捗率	最終目標値	100.00%	目標値と実績値に差が出た要因	業務としての発注は行わず、職員による計画の策定を行った。
		最終実績値	100.00%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記載)					

3. 特記事項 (今後の方針等)

今後も引き続き、計画的・効率的に整備を進め、公共水域の保全と、住民の安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造することに寄与していく。

計画の名称	1 南丹市における循環のみちの実現 (第2期)	交付対象	南丹市
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)		

