

# 平成22年度 事業評価（事業活動記録）

事業No. 581

所管部局	総務部	所管課	総務課	担当者名	河原林 正和
事業名	防災施設整備事業			事業分類	ハード事業
細事業名	防災施設整備事業			政策体系	263
会計	一般会計	科目	9. 消防 - 1. 消防 - 4. 防災		

## 1. 事業の概要

災害時の緊急情報などが市民へ迅速に伝達できる同報系防災行政無線を導入する。

## 2. 事業の目的と必要性

### ① 施策で目指す目標との関連付け

地域住民に対して防災情報、災害時の情報及び一般の行政情報等の伝達を迅速且つ一斉又は地域別を行うためにデジタル防災行政無線施設を整備し、災害対策の充実及び行政情報等の迅速な伝達を可能にし、住民生活の安全安心及び利便性の向上に資する。

### ② 事業を実施する必要性

災害時等の非常時における情報伝達手段の確保は必須である。

## 3. 事業費の推移

	単位	平18決算	平19決算	平20決算	平21決算	平22予算	平23計画	平24計画
決算額または計画額	千円				187,866			
うち一般職・嘱託職・臨時職の給与および共済費等	千円				0			
財源内訳	使用料・手数料等	千円			0			
	国・府支出金	千円			0			
	地方債	千円			187,500			
	一般財源	千円			366			
職員等の従事人員	人/年	—	—		0.27			
人件費	千円	—	—		1,802			
事業費総額	千円	—	—		189,668			

※事業費を要しない場合は「0」、事業を実施しない場合は「空白」で表示。  
 ※千円未満を四捨五入し表示しているため、合計等が一致しない場合がある。

## 4. 主な事業費の内訳

防災行政無線整備工事 184,212,650円  
 設計管理委託 3,555,300円  
 事務費 98,280円

## 5. 事業結果の概要

防災行政無線の整備  
 ・親局再整備  
 ・中継局設備 3箇所  
 ・美山支所設備  
 ・屋外子局設備 2箇所  
 ・多重無線設備 8式

## 6. 活動の詳細

活 動 内 容	活動日又は時期	活 動 結 果 等
デジタル防災行政無線の整備		
防災行政無線施設整備工事	仮契約：平成20年11月14日 契約：平成20年11月27日 第1回変更契約：平成21年3月23日 完成：平成22年3月9日 検査：平成22年3月17日	
防災行政無線施設整備工事委託業務	契約：平成21年1月9日 第1回変更契約 平成21年3月25日 第2回変更契約：平成22年3月3日 完了：平成22年3月23日 検査：平成22年3月25日	

## 7. 所属長評価 [平成20年度から改善した点、今後の展開など]

美山地域の防災行政無線整備事業のうち平成20年度からの繰越事業として実施。平成22年4月から供用開始しているが、各地域での活用が多くされており防災面だけでなく地域情報の発信面からも有効に活用されている。

### 【参考】過年度の評価

#### ■平成21年度の所属長評価

--