

平成22年度 事業評価（事業活動記録）

事業No. 696

所管部局	教育委員会	所管課	教育総務課	担当者名	山口 浩之
事業名	幼稚園改修事業			事業分類	ハード事業
細事業名	幼稚園改修事業			政策体系	123
会計	一般会計	科目	10.教育 - 4.幼稚 - 1.幼稚		

1. 事業の概要

安心・安全の学校づくりのため必要な耐震補強工事を行い、幼稚園施設における良好な教育環境整備を図る。

2. 事業の目的と必要性

① 施策で目指す目標との関連付け

安全・安心な幼稚園施設とするための事業（耐震補強事業）

② 事業を実施する必要性

安全・安心な幼稚園施設とするためには必要不可欠である。（耐震補強事業）

3. 事業費の推移

		単位	平18決算	平19決算	平20決算	平21決算	平22予算	平23計画	平24計画
決算額または計画額		千円	0	0	1,638	42,335		3,000	3,000
うち一般職・嘱託職・臨時職の給与および共済費等		千円	0	0	0	0		0	0
財源内訳	使用料・手数料等	千円	0	0	0	0		0	0
	国・府支出金	千円	444	0	1,638	22,220		0	0
	地方債	千円	0	0	0	14,600		0	0
	一般財源	千円	-444	0	0	5,515		3,000	3,000
職員等の従事人員		人/年	—	—	0.15	0.20			
人件費		千円	—	—	1,252	1,522			
事業費総額		千円	—	—	2,890	43,857			

※事業費を要しない場合は「0」、事業を実施しない場合は「空白」で表示。
 ※千円未満を四捨五入し表示しているため、合計等が一致しない場合がある。
 ※平成21年度の安全・安心な学校づくり交付金22,220,000円 学校教育施設等整備事業債14,600,000円

4. 主な事業費の内訳

八木中央幼稚園園舎耐震補強工事 42,334,950円（委託料・工事請負費）

5. 事業結果の概要

八木中央幼稚園園舎の耐震補強工事を実施

6. 活動の詳細

活 動 内 容	活動日又は時期	活 動 結 果 等
(1) 八木中央幼稚園園舎耐震補強工事		
耐震診断により要補強と判定された八木中央幼稚園園舎について、耐震補強工事を行った。	平成21年5月～平成21年10月	監理費 1,131,900円 工事費 41,203,050円

7. 所属長評価〔平成20年度から改善した点、今後の展開など〕

幼稚園と調整を密にし、幼児の安全を最優先に耐震補強工事が施工できた。

【参考】過年度の評価

■平成21年度の所属長評価

- ①有効性・効率性を向上させるため、担当職員と議論を重ねた点
緊急度の高い修繕について議論した。
- ②当該事業のアピール事項
園児の安全安心の確保ができた。
- ③反省点、今後の展開・方向性等
予定していたものが未実施になるが、安全最優先で緊急的なものを修繕していく。