

# 事業評価表

(平成20年度実施事業)

事業CD. 0103103 - 23000

京 都 府 南 丹 市  
作成日: 平成21年05月12日

事業名	発達支援センター改修事業	事業運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直 営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助等				所管部署名等
細事業名		委託先	<input type="checkbox"/> 民間 <input type="checkbox"/> 外郭団体 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 教育機関 <input type="checkbox"/> 自治会・地縁団体				福 祉 部 社 会 福 祉 課 担当: 田端
事業区分	事業分類: (A) ハード事業    政策体系CD: 146 <input checked="" type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 時限事業 (平成 21年度迄)		<input type="checkbox"/> その他 ( )				
		関連法令・条例等					

## 【事業の概要】

- ①施策で目指す目標との関連付け  
障がいのある人が住み慣れた地域で安心して生活するための事業川辺保育所の建物を活用し、子育て発達支援センターを開設し、障がい児への支援を行う
- ②事業を実施する必要性  
発達障害のある子供に対する支援が必要
- ③未実施事項  
なし
- ④他にも効果が見込める施策があるか  
なし

## 【事業費の推移】

		単位	平18決算	平19決算	平20決算	平21予算	平22計画
決算額または計画額		千円			55,116	8,610	
	うち一般職、嘱託職、臨時職給与および共済費等	千円			0	0	
財源内訳	使用料・手数料等	千円			0	0	
	国・府支出金	千円			8,544	8,610	
	地方債	千円			41,100	0	
	一般財源	千円			5,472	0	
職員等従事人員	人/年		—	—	0.70		
人件費	千円		—	—	5,455		
事業費総額	千円		—	—	60,571		

## 【主な支出の内訳】

改修工事設計監理、開発申請委託料	3,841千円
改修工事費	48,822千円
備品購入費	2,452千円

## 【近隣市町村の取り組み状況】

## 【前年度の評価を受けて改善した点等】

## 【所属長総括評価】

- ①有効性・効率性を向上させるため、担当職員と議論を重ねた点  
南丹市子育て発達支援センターを開設するため、開発許可申請の内容、施設改修の内容、事業の内容について議論した。
- ②当該事業のアピール事項  
障がいを早期に見出し、必要な支援を行うため、「発達支援相談事業」、「療育事業」、「日中一時預かり事業」の3事業を一体的に行う。
- ③反省点、今後の展開・方向性等  
20年度の繰越事業として、屋根の塗り替え、外構工事を実施する。

# 事業活動記録

平成20年度実施事業

政策体系CD	146	事業名	発達支援センター改修事業			
事業CD.	103103-23000	細事業名				
所管部局	福祉部	所管課	社会福祉課	担当	田端	

103103-23000

区分	活動内容	活動日または時期	活動結果
その他	川辺保育所の建物を、子育て発達支援センターに改修	5月～3月	市街化調整区域における開発協議、設計、工事