

平成22年度 事業評価（事業活動記録）

事業No. 51

所管部局	企画管理部	所管課	企画推進課	担当者名	中島 しのぶ
事業名	美山中核整備事業			事業分類	ハード事業
細事業名	和泉振興ゾーン整備事業			政策体系	363
会計	一般会計	科目	2.総務 - 1.総務 - 6.企画		

1. 事業の概要

地域拠点である和泉交差点周辺地域において、バスターミナル、公衆トイレ、公園等の整備を総合的に行う。
また、同地域の商店街にコミュニティ道路、駐車場の整備を行うとともに、誰もが気軽に立ち寄れる観光交流施設を建設するなどにぎわいの創出を図る。

2. 事業の目的と必要性

①施策で目指す目標との関連付け

誰もが気軽に立ち寄れる地域交流拠点と安全な交差点周辺地域の整備を行うことにより、地域の個性と魅力を生かしたにぎわいの拠点を創出する。

②事業を実施する必要性

美山地域の中心地である和泉交差点周辺は、狭隘な道路状況で、歩行者の安全確保が課題である。また、消費動向の変化に伴い商店街の賑わいが薄れている状況であることから、早急な対応が求められる。

3. 事業費の推移

	単位	平18決算	平19決算	平20決算	平21決算	平22予算	平23計画	平24計画
決算額または計画額	千円	48,778	23,716	24,883	40,253	30,642		
うち一般職・嘱託職・臨時職の給与および共済費等	千円	0	0	0	0	0		
財源内訳	使用料・手数料等	千円	0	0	0	0		
	国・府支出金	千円	0	0	0	38,700	5,200	
	地方債	千円	0	0	0	0	18,600	
	一般財源	千円	48,778	23,716	24,883	1,553	6,842	
職員等の従事人員	人/年	—	—		0.15			
人件費	千円	—	—		1,007			
事業費総額	千円	—	—		41,260			

※事業費を要しない場合は「0」、事業を実施しない場合は「空白」で表示。
※千円未満を四捨五入し表示しているため、合計等が一致しない場合がある。

4. 主な事業費の内訳

- 観光交流センター及び公衆トイレの建築
設計監理委託1,512,000円
建築工事 33,863,500円
- コミュニティ道路の整備
設計委託1,529,850円
- 広場整備
広場整備設計委託1,500,450円
照明等設置工事894,600円

5. 事業結果の概要

地元との調整を図りつつ、観光交流センター及び公衆トイレの建築を完了した。

6. 活動の詳細

活 動 内 容	活動日又は時期	活 動 結 果 等
(1) 設計・設計監理等委託		
①交流センター及び公衆トイレ設計監理委託 ②広場周辺詳細設計委託 ③コミュニティ道路詳細設計委託	①H21. 9. 18～H22. 3. 23 ②H21. 9. 25～H 21. 12. 14 ③H21. 12. 26～H 22. 3. 19	契約工期中に各事業を完了
(2) 工事		
①観光交流センター及び公衆トイレ建築 ②交流広場照明灯設置工事	①H21. 10. 9～H22. 3. 16 ②H22. 2. 26～H22. 3. 25	契約工期中に各事業を完了

7. 所属長評価 [平成20年度から改善した点、今後の展開など]

平成18～22年度の5ヶ年事業であり、関連する府道改良事業と調整を図りながら進捗している。美山地域の暮らしの中心となる「地域拠点」として整備することにより、利便性の向上や賑わいの創出、道路事情における安全の確保等が可能となる。

【参考】過年度の評価

■平成21年度の所属長評価

--