

# 平成23年度 事業評価（事業活動記録）

事業No. 930

政策体系	36	事業分類	ハード事業	所管部局	土木建築部 都市計画課
会計	一般会計	科目	8. 土木費 - 4. 都市計 - 2. 土地区 現年		
事業名	土地区画整理事業				
細事業名	土地区画整理事業				
				評価表作成者	土木建築部 都市計画課 湯浅 寿朗

## 1. 事業の概要

既存商店街の集約・再編、都心居住の促進、公益機能を持つ施設整備のための用地整備を事業の柱として、併せて都市計画街路、国道9号の整備を図る。

## 2. 事業の目的と必要性

### ① 施策で目指す目標との関連付け

南丹市の中心市街地の拠点性を高め、多様な市民ニーズに対応する公共公益性の高い市街地形成を図る。

### ② 事業を実施する必要性

近郊都市の商業環境の向上、交通環境や車社会の進展により、商業をはじめとする都市を取り巻く環境の変化に対応することなく、求心性の低下が進むなかで中心市街地の整備改善を図り、中心市街地の再生を図るため、土地区画整理事業を実施する。

## 3. 事業費の推移

		単位	平19決算	平20決算	平21決算	平22決算	平23予算	平24計画	平25計画
決算額または計画額		千円	523,748	396,039	418,400	132,201	150,550	110,000	50,550
うち一般職・嘱託職・臨時職の給与および共済費等		千円	3,565	1,200	1,800	0	0	0	0
財源内訳	使用料・手数料等	千円	0	0	69,800	13,800	0	0	0
	国・府支出金	千円	94,600	41,500	35,000	10,000	0	0	0
	地方債	千円	351,900	281,700	313,600	33,800	115,100	99,000	45,400
	一般財源	千円	77,248	72,839	0	74,601	35,450	11,000	5,150
職員等の従事人員		人/年	—			1.20			
人件費		千円	—			7,610			
事業費総額		千円	—			139,811			

※事業費を要しない場合は「0」、事業を実施しない場合は「空白」で表示。  
 ※千円未満を四捨五入し表示しているため、合計等が一致しない場合がある。  
 ※繰越分:57,600,000円

## 4. 主な事業費の内訳

委託費	1,633,800円
工事請負費	43,457,250円
補償費	84,606,000円

## 5. 事業結果の概要

建物移転に伴う補償業務委託、建物の補償契約・移転及び宅地整地工事を実施した。

## 6. 活動の詳細

中心市街地の再生を図るため、都市区画整理事業を実施し既存商店街の集約・再編、都心居住の促進、公益機能を持つ施設整備のための用地整備を事業の柱として、併せて都市計画街路、国道9号の整備を図り、南丹市の中心市街地の拠点性を高め、多様な市民ニーズに対応する故郷公益性の高い市街地形成を図るため事業を推進した。	建物等の補償交渉、移転後の面整備を昨年に引き続き今年度も実施した。	総事業費 4,210,000千円 事業期間 H14～H23

## 7. 所属長評価〔平成20年度から改善した点、今後の展開など〕

事業完了に計画的に事業が実施でき、整然とした市街地の再整備が進められており、今後は、ソフト事業の展開により賑わいを取り戻す。

### 【参考】過年度の評価

#### ■平成22年度の所属長評価

--

#### ■平成21年度の所属長評価

--