

令和4年度における施設（事業所）の整備等について（現状報告）

■第8期介護保険事業計画に位置付けた地域密着型サービス事業所の整備


令和4年6月29日開催、令和4年度第1回計画策定委員会において、地域密着型サービス（小規模多機能型居宅介護）の整備予定についてご説明をしましたが、整備予定等に変更が生じました。

つきましては、以下のとおり現状報告をいたします。

〈令和4年度整備予定事業所〉

No	サービス種類	整備場所	実施法人	現状報告
1	小規模機能型居宅介護	美山圏域 (旧知井小学校)	(福)北桑会	●令和4年度の施設整備を実施中
2	同上	八木圏域 (屋賀地区)	(特非)カナル	● <u>予定地において施設整備ができない状況</u> ⇒整備予定地について、府の開発許可が認められなかったため 〈南丹市〉 令和5年度の施設整備に向けて、事業者の公募を検討中

■今後の予定（見込）

期 間	内 容
令和4年 8月	開発許可申請⇒不許可（八木） ※令和4年度の施設整備は不可
令和4年11月	施設整備開始（美山）
	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p>〔※八木圏域の施設整備にかかる事業者の公募を検討中〕</p> </div>
令和5年 3月	施設整備完了（美山）
令和5年 4月	事業開始（美山）