

平成23年度 事業評価（事業活動記録）

事業No. 54

政策体系	36	事業分類	ハード事業	所管部局	企画管理部 企画推進課
会計	一般会計	科目	2.総務費 - 1.総務管 - 6.企画費 明繰		
事業名	美山中核整備事業				
細事業名	和泉振興ゾーン整備事業				
評価表作成者				企画政策部 地域振興課	国府 孝之

1. 事業の概要

地域拠点である和泉交差点周辺地域において、バスターミナル、公衆トイレ、公園等の整備を総合的に行う。
また、同地域の商店街にコミュニティ道路、駐車場の整備を行うとともに、誰もが気軽に立ち寄れる観光交流施設を建設するなどにぎわいの創出を図る。

2. 事業の目的と必要性

- ①施策で目指す目標との関連付け
誰もが気軽に立ち寄れる地域交流拠点と安全な交差点周辺地域の整備を行うことにより、地域の個性と魅力を生かしたにぎわいの拠点を創出する。
- ②事業を実施する必要性
美山地域の中心地である和泉交差点周辺は、狭隘な道路状況で、歩行者の安全確保が課題である。また、消費動向の変化に伴い商店街の賑わいが薄れている状況であることから、早急な対応が求められる。

3. 事業費の推移

	単位	平19決算	平20決算	平21決算	平22決算	平23予算	平24計画	平25計画
決算額または計画額	千円			57,077	37,186	26,916		
うち一般職・嘱託職・臨時職の給与および共済費等	千円			0	0	0		
財源内訳	使用料・手数料等	千円		0	0	0		
	国・府支出金	千円		42,455	30,568	8,050		
	地方債	千円		0	0	0		
	一般財源	千円		14,622	6,618	18,866		
職員等の従事人員	人/年	—		0.05	0.10			
人件費	千円	—		312	753			
事業費総額	千円	—		57,388	37,939			

※事業費を要しない場合は「0」、事業を実施しない場合は「空白」で表示。
※千円未満を四捨五入し表示しているため、合計等が一致しない場合がある。

4. 主な事業費の内訳

・観光交流広場整備	12,741,750円
・観光交流広場観光案内板設置	1,093,050円
・和泉交差点周辺地区防災施設新築工事	21,360,150円
・和泉交差点周辺地区防災施設新築工事監理委託	451,500円
・和泉交差点周辺地区駐車場整備	1,231,650円
・交流施設有線テレビ・インターネット引込工事	308,279円

5. 事業結果の概要

地元との調整を図りつつ、観光交流広場整備、周辺地区防災施設及び駐車場整備をした。

6. 活動の詳細

1. 工事		
<ul style="list-style-type: none">・観光交流広場整備・観光交流広場観光案内板設置・和泉交差点周辺地区防災施設新築工事・和泉交差点周辺地区駐車場整備・交流施設有線テレビ・インターネット引込工事	<ul style="list-style-type: none">・ 4月 2日～ 5月31日・ 5月18日～ 6月 4日・11月30日～ 3月28日・ 1月28日～ 3月10日	広場整備、案内板設置、防災施設整備、駐車場整備
2. 委託		
・和泉交差点周辺地区防災施設新築工事監理委託	・11月 9日～ 3月28日	工事監理

7. 所属長評価〔平成20年度から改善した点、今後の展開など〕

平成18～22年度の5ヶ年事業であったが、関連する府道バイパス工事の遅れにより、商店街におけるコミュニティ道路整備が繰り越しとなった。美山地域の暮らしの中心となる「地域拠点」として整備することにより、交通安全の確保、地域商店街の活性化など、住民の利便性の向上や賑わいの創出を図ることができる。

【参考】過年度の評価

■平成22年度の所属長評価

平成18～22年度の5ヶ年事業であり、関連する府道改良事業と調整を図りながら進捗している。美山地域の暮らしの中心となる「地域拠点」として整備することにより、利便性の向上や賑わいの創出、道路事情における安全の確保等が可能となる。

■平成21年度の所属長評価